

 F C S Fernando Castro Spadaffora.	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de actualización			 SGS	SGC - 1206
		DIA	MES	AÑO		Versión: 03
		05	03	2010		

ACTA No. 4	FECHA:	10 / 10 /2014
	HORA INICIAL:	8:30 a.m.
	HORA FINAL:	10:50 a.m.
OBJETIVO: Realizar IV Foro de Auditorias Visibles para brindar información sobre el avance de obra y prórroga del contrato ejecutado por Fernando Castro Spadaffora	LUGAR: AUDITORIO Secretaria de Salud Pública Municipal.	

ASISTENTES Harold Alberto Suarez Calle, Secretario de Salud Pública Municipal.
 Acilay Salguero Sabogal Trabajadora Social Grupo Agua potable
 Liliana Patricia Ortiz Ramos. Trabajadora social Grupo Agua Potable
 Diego Alejandro Orozco Cano, Ingeniero, Grupo apoyo Administrativo
 Orlando Arbeláez Serna Responsable del Grupo Agua Potable
 Luis Alberto Osorio Ricardo, Abogado Grupo Jurídico.
 José Otoniel Giraldo, Ingeniero Interventoría Universidad del Valle
 Aristóbulo Marín Ingeniero Constructora Fernando Castro Spadaffora
 Ana Trujillo, Ingeniera, Constructora Fernando Castro Spadaffora
 Claudia Martínez Mosquera Trabajadora social constructora Fernando Castro Espadadora.

AUSENTE: NO APLICA

INVITADO: Auditores Visibles contrato ejecutado por Fernando Castro Spadaffora,
 Se adjunta listado de asistencia.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de los asistentes
2. Intervención Secretario de Salud Pública Municipal, Harold Alberto Suarez Calle
3. Presentación avances de Obra Ingeniero Aristóbulo Marín
4. Presentación interventoría, ingeniero José Otoniel Giraldo
5. Intervención Dr. Luis Alberto Osorio, abogado grupo Jurídico de la Secretaria de Salud y Espacio de preguntas de auditores Visibles.

DESARROLLO:

Dándole cumplimiento al Decreto 210 del 2010, modificado por el 189 del 2013, se realizó el IV foro de auditorías visibles, que corresponde al proyecto **"MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y POTABILIZACION DE AGUA DE CONSUMO, AREA RURAL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"**.

	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de actualización				SGC - 1206
		DIA	MES	AÑO		Versión: 03
		05	03	2010		

1. Se realizó la presentación de los participantes y lectura del orden del día el cual fue aprobado para el cuarto foro de auditorías visibles.
2. El Secretario de Salud Doctor Harold Alberto Suarez Calle, dio un saludo de bienvenida a los asistentes y realizó la introducción a la reunión.
3. El ingeniero residente Aristóbulo Marín, expuso el avance técnico en cada una de los frentes de obra.
 - Inició por la obra que corresponde a Construcción Bocatoma, Conducción Acueducto La Luisa del corregimiento de la Buitrera.

Presentó de manera general las actividades realizadas y ejecutadas informando que esta realizado en un 100% tanto la bocatoma, el desarenador los 3 viaductos y la línea de conducción. De manera general expuso algunos de los inconvenientes para la ejecución de las actividades como: las condiciones físicas del terreno.

Dio cuenta de los empleos que se generaron en la zona por parte del proyecto en este caso fueron 3 y los aportes indirectos que se hicieron a la economía local fueron: compras, alquiler de inmuebles y compras en la zona.

- Frente Mejoramiento Captación y Desarenador Acueducto Vereda La Fonda.

Informó sobre cada una de las actividades que se desarrollaron, la Impermeabilización en muros, de la bocatoma y desarenador, realce de muros en Bocatoma, andén perimetral y canaletas. Informo que las obras para este frente están ejecutadas al 100%. Durante la exposición explicó a través de fotografías los avances de la obra y las dificultades que se tuvieron al momento de la ejecución que para este caso fueron mínimas. Comentó que se instaló adicionalmente un macro medidor en la planta de tratamiento de agua potable del Cabuyo.

- Frente reparación Línea de Conducción Acueducto Cabecera Montebello.

El ingeniero explicó que las actividades preliminares fueron: construcción línea de conducción tanque 2 a tanque 3 en tuberías de 6" y 8", suministro e instalación válvulas de control, suministro e instalación de válvulas ventosas, se realizaron pruebas hidrostáticas e informó que el 100% de esta obra está ejecutada.

	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de actualización				SGC - 1206
		DIA	MES	AÑO		Versión: 03
		05	03	2010		

Respecto al personal contratado en la obra planteó que fueron aproximadamente 19 personas, se generaron aportes indirectos a la economía local, compras, alquiler de inmuebles, transportes etc.

- Frente Red de Distribución y Tanque de Almacenamiento Sector Piamonte Acueducto Campoalegre, corregimiento de Montebello.

Las actividades que se realizaron fueron la construcción del tanque almacenamiento con capacidad de 163 metros cúbicos, la Construcción de red de acueducto tubería 4"- 3"-2"- 1"-1.1/2" 1288 metros y 11 válvulas de quiebre además de la instalación de la red domiciliar. Los Empleos generados por la obra fueron 19 y se hicieron aportes indirectos a la economía local debido al alquiler de inmuebles, transportes. Esta obra se encuentra ejecutada al 100%.

- Frente Instalación Clarificador Automático a Gravedad PTAP Golondrinas.

Informó que se realizó la construcción de la cimentación, la instalación de 2 clarificadores porosos de capacidad de 5 Lps cada uno y la Instalación de tuberías de desagüé. Para el buen funcionamiento de los clarificadores se realizó capacitación con los miembros pertenecientes a la junta del acueducto y los funcionarios de la PTAP, durante la capacitación la comunidad adquirió el compromiso de realizar una bitácora del funcionamiento de los clarificadores con el fin de llevar controles para el mantenimiento. La junta administradora del acueducto y alcantarillado se comprometió en realizar ajustes a la calibración de los turbidímetros con el objetivo de tomar los datos de calidad del agua que ingresa al filtro dinámico y así, tener registro de datos que permitan analizar el comportamiento de los clarificadores para optimizarlos.

- Frente Construcción Tanque de Almacenamiento y Red de Distribución Acueducto La Buitrera.

Informó que las actividades principales fueron: la construcción del tanque y las complementarias, empate a estructuras y redes existentes. El ingeniero aclaró que la construcción del tanque está pendiente por que se encuentran en trámites administrativos, pero que existe licencia de construcción y están los permisos por parte de la autoridad ambiental - CVC. Igualmente aclaró que como hasta el momento no se han construido el tanque está pendiente la adecuación de los empates, del tanque de San Antonio y del nuevo tanque. Respecto a los empleos generados el contratista informó que fue difícil la contratación de personal en esta

	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de actualización				SGC - 1206
		DIA	MES	AÑO		Versión: 03
		05	03	2010		

zona, se generaron aportes indirectos a la economía local como: compras, alquiler de inmuebles, transportes.

4. El ingeniero José Otoniel Giraldo representante de la interventoría de la Universidad del Valle expuso el presupuesto y el cronograma del proyecto. Exponiendo inicialmente que el contrato en general ya está ejecutado en los 5 frentes en un 90%. Faltando la obra correspondiente a la Buitrera, en donde se han desarrollado actividades, pero está pendiente la construcción del Tanque. Anexo 1: Presentación de la interventoría.

5. Intervención Dr. Luis Alberto Osorio, abogado grupo Jurídico de la Secretaria de Salud y Espacio de preguntas de auditores Visibles.

Ante la pregunta de la señora Claudia Villa Marín, auditora visible de la Buitrera. Sobre los tiempos que se demoraría el trámite administrativo para la construcción del Tanque de acueducto de la buitrrera, teniendo en cuenta la sequía y muy probablemente el desabastecimiento de agua por el fenómeno del niño.

El abogado Luis Alberto Osorio, del área de jurídica de la secretaria de salud, respondió que el grupo de contratación revisó la documentación y avalaron la suspensión del contrato por un mes mientras se revisa el tema del presupuesto, debido a los cambios que se debieron efectuar, se deben tener en cuenta ajustes a 2014 y otras actividades extras que se han desarrollado, como fue la excavación.

En esta parte intervino el Secretario de salud, Harold Alberto Suarez Calle, planteando que se está trabajando fuertemente con el contratista, la interventoría para viabilizar los recursos necesarios para la construcción del tanque, con el fin de darle un buen fin al proyecto que beneficiara a la comunidad de la Buitrera.

El señor Orlando Portela auditor Visible agradeció los resultados de las obras por el cumplimiento en los tiempos, la comunicación permanente con el ingeniero encargado y la responsabilidad con la que se asumió la ejecución de los contratos y el gasto de los recursos económicos.

Los auditores visibles consideran que ha existido un gran compromiso por parte del contratista para la ejecución de la obra que se expresan en los resultados.

 FCS Fernando Castro Spadaffora.	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de actualización			 SGS	SGC - 1206
		DIA	MES	AÑO		Versión: 03
		05	03	2010		

Siendo a las 10:50 a.m. se dio por terminado el cuarto Foro de auditores Visibles del Contratista Fernando Castro Spadaffora

Firmas (responsables)

Aristóbulo Marín
 Ingeniero Constructora Fernando Castro Spadaffora

Claudia Martínez Mosquera
 Trabajadora Social Constructora Fernando Castro Spadaffora