

 FCS Fernando Castro Spadaffora.	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de actualización			 SGS	SGC - 1206
		DIA	MES	AÑO		Versión: 03
		05	03	2010		

ACTA No. 3	FECHA:	12 / 06 /2014
	HORA INICIAL:	8:30 a.m.
	HORA FINAL:	10:50 a.m.
OBJETIVO: Realizar III Foro de Auditorías Visibles para brindar información sobre el avance de obra y prórroga de contrato de Fernando Castro Spadaffora	LUGAR: AUDITORIO SSPM	

ASISTENTES: Diego Germán Calero Llanes, Secretario de Salud Pública Municipal.
 Orlando Arbeláez Serna Profesional Universitario, SSPM
 Acilay Salguero S Trabajadora Social Agua potable, SSPM
 Liliana Patricia Ortiz Ramos Trabajadora social Agua potable, SSPM
 José Otoniel Giraldo, Ingeniero Interventoría Universidad del Valle
 Aristóbulo Marín Ingeniero Constructora Fernando Castro Spadaffora
 Claudia Martínez Mosquera Trabajadora social constructora Fernando Castro Espadadora

AUSENTE: NO APLICA

INVITADO: Auditores Visibles, Se adjunta listado de asistencia



ORDEN DEL DÍA:

1. Intervención Secretario de Salud Pública Municipal.
2. Intervención Dr. Luis Alberto Osorio, abogado grupo Jurídico de la Secretaria de Salud
3. Presentación avances de Obra Ingeniero Aristóbulo Marín
4. Presentación presupuestal ingeniero José Otoniel Giraldo
5. Presentación representantes de auditorías Visibles.

DESARROLLO:

1. El Secretario de Salud Doctor Diego Germán Calero Llanes, dio un saludo de bienvenida a los asistentes y realizó la introducción a la reunión.

El Abogado del Grupo Jurídico de la Secretaria de Salud Pública, Luis Alberto Osorio R. Informó que luego de la revisión del contrato y los informes de la interventoría se consideró pertinente realizar prórroga al contrato hasta el 28 de Agosto del 2014, para darle cumplimiento a las actividades pactadas especialmente para las obras de los corregimientos de Montebello, La buitrrera y la Luisa. Posteriormente el abogado Alberto Osorio informó acerca del proceso que se viene adelantando con respecto a la autorización de Carboneras Elizondo, plantea que al sector por donde va la línea de

	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de actualización				SGC - 1206
		DIA	MES	AÑO		Versión: 03
		05	03	2010		

conducción se le hizo un estudio de vulnerabilidad y al abogado de la familia Barberena se le envió el documento de autorización anexándole el diseño y el estudio de vulnerabilidad.

- El ingeniero Aristóbulo Marín director de la obra del contratista Fernando Castro Spadaffora expuso el avance técnico en cada una de las obras. Inició por la obra correspondiente a la vereda la Fonda e informó que la demora de la instalación del macro medidor en la planta del Cabuyo se debió al trámite de servidumbre; frente a esta situación uno de los representantes de la comunidad de la Luisa confirmó las autorizaciones para continuar avanzando en la obra.



Continuó con la exposición de las actividades realizadas en el sector de Montebello. Los representantes del sector manifestaron conformidad con la obra y consideraron que se está realizando sin inconvenientes de mayor envergadura.

Con respecto a las obras realizadas en la vereda Campo alegre, el ingeniero explico que el tanque quedará con mayor capacidad que el anterior. Para el caso del acueducto de Golondrinas informó que los clarificadores se encuentran funcionando, el ingeniero comenta se realizará la reunión de capacitación con los auditores visibles, los representantes de la Junta de acueducto incluyendo el fontanero y el operador de la planta el próximo viernes 20 de Junio del 2014.
Anexo 1: Presentación del Contratista Fernando Castro Spadaffora.

- El ingeniero José Giraldo representante de la interventoría de la Universidad del Valle expuso el presupuesto donde da cuenta de los porcentajes de obra y avance ejecutado. Anexo 2: Presentación de la interventoría de la Universidad del Valle.
- Los auditores Visibles y representantes de la comunidad, señora Claudia Villamarín y el señor Gustavo Cabal expusieron los aciertos, vacíos y recomendaciones que consideraron necesarios para revisar y evaluar por parte de la empresa contratista constructora Fernando Castro Spadaffora.

Aciertos

- Atención y presencia del Ingeniero Aristóbulo Marín y del supervisor en las obras
- Creación de correo electrónico para facilitar la comunicación.

	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	Fecha de actualización				SGC - 1206
		DIA	MES	AÑO		Versión: 03
		05	03	2010		



Demoras en suministro de materiales a los trabajadores, acabados, recubrimiento de tubería y por rotación de personal.

- Validar y cumplir la programación de actividades
- Validar la cantidad de personal asignado al proceso

2. Notificación a los auditores visibles y Juntas de los E.P.S. de las diferentes pruebas (hidrostáticas, de densidad, e.t.c.)

- Coordinación de los tiempos con los diferentes actores y convocatoria oportuna.

Esquema de mitigación de interferencia en la prestación del servicio de acueducto.

- Agilizar la reparación directa de los daños ocasionados, o el pago al prestador por los daños reparados.

Información sobre intervención de vías y sectores

- Entregar a los auditores visibles cronograma de actividades por sector

No se logra el beneficio laboral para los habitantes de la comunidad que cumplen el perfil

- Revisar oferta salarial y verificar afiliaciones a seguridad social

Actualización del porcentaje de ejecución de obra entre foro y foro

- Se informe el porcentaje de ejecución de obra mes a mes a los actores del proceso

Capacitación técnica sobre obras a ejecutar para auditores visibles y miembros de Junta Directiva

- Realizar capacitación de los aspectos técnicos de cada obra en cada vereda.

Manejo de información del contratista

- Respetar los canales establecidos de comunicación en especial cuando se sal de estos (manejo de información)

No se visibiliza la interventoría y no se logra conocer de su parte la Información sobre el % de avance de obra

- Coordinación de los tiempos con los diferentes actores y convocatoria oportuna

No se logra el beneficio laboral para los habitantes de la comunidad que cumplen el perfil

- Revisar salarios y verificar afiliaciones a seguridad social

No hay informe del porcentaje de ejecución de obra entre foro y foro

- Ilustrar a los auditores visibles sobre el % de avance de obra cada mes

Capacitación técnica sobre obras a ejecutar para auditores visibles y miembros de Junta Directiva

- Realizar capacitación de los aspectos técnicos de cada obra en cada vereda.

 Fernando Castro Spadaffora.	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de actualización			 SGS	SGC - 1206
		DIA	MES	AÑO		Versión: 03
		05	03	2010		

Siendo a las 10:50 a.m. se dio por terminado el tercer Foro de auditores Visibles del Contratista Fernando Castro Spadaffora

Firmas (responsables)

Aristóbulo Marín
 Ingeniero Constructora Fernando Castro Spadaffora