
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

ACTA No. 4145.01.1001__	FECHA:	20 / 11 /2013
	HORA INICIAL:	9:00 a.m.
	HORA FINAL:	11:20 a.m.
OBJETIVO: presentación de informe a los auditores visibles por el Consorcio La Luisa 2013, construcción a precios unitarios fijos sin reajuste, Planta de tratamiento de Aguas Residuales Domesticas –PTARD- y redes de alcantarillado en la vereda de Campoalegre del Corregimiento de Montebello; Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable –PTAP- de la vereda La Luisa- Corregimiento la Buitrera; Suministro e instalación de micro medidores en el corregimiento de Pichindé y la Vereda La Luisa; Reparación de Alcantarillado de la Vereda La Sirena –Corregimiento de la Buitrera, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los diseños existentes, los estudios previos y el pliego de condiciones en desarrollo de los proyectos.	LUGAR: Auditorio Secretaria de Salud Pública Municipal.	

ASISTENTES:

Doctor Diego Calero Llanes, Secretario de Salud Pública Municipal
 Ing. Carlos Guzmán Ocampo, Director Local de Salud
 T.S. Acilay Salguero, Unidad Ejecutora de Saneamiento Rural
 T.S. Sandra Milena Rodríguez, Unidad Ejecutora de Saneamiento.
 Ing. Álvaro Loaiza, Unidad Ejecutora de Saneamiento Rural.
 Ing. Orlando Arbeláez, Unidad Ejecutora de Saneamiento Rural.
 Dra. Jacqueline Viveros, Oficina Jurídica Secretaria de Salud.
 Dr. Luis Alberto Osorio, Oficina Jurídica Secretaria de Salud
 Ing. Alejandro Estrada, Representante Legal de Acuarural, Interventoría.
 Psicóloga. Verónica Lucrecia Quiñones, Consorcio la Luisa 2013.
 Ing. Luz Piedad Jaramillo Peña, Residente de Obra, Consorcio la Luisa 2013.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

Se Anexa copia de listados de asistencia.

AUSENTE: NO APLICA

INVITADO: Auditores visibles Contrato 4145.026.1417-2013.

ORDEN DEL DÍA:


1. Palabras de saludo por el Doctor Diego Calero Llanes, Secretario de Salud Pública Municipal.
2. Apertura del segundo foro por la T.S Acilay Salguero.
3. Iniciación de segundo foro palabras de saludo Psicóloga del Consorcio la Luisa.
4. Presentación con medios audiovisuales del avance de las obras a cargo de la ingeniera Residente Consorcio La Luisa 2013.
5. Preguntas y Respuestas.

DESARROLLO:

1. Inicio de presentación con palabras de Bienvenida y agradecimientos por el Secretario de Salud Municipal, el Doctor Diego Calero Llanes, quien resalta la importancia de los auditores Visibles en el control de vigilancia del contrato 4145.026.1417-2013, quienes dignifican el desarrollo de las obras Alcantarillado y PTARD en la vereda de CampoAlegre, Micro medición en la Cabecera de Pichindé, PTAP y Micro medición de la Vereda La Luisa y Alcantarillado La Sirena.

Una vez entrado en materia informa a los presentes de los trámites ante la C.V.C, para la obtención de los permisos sobre los aprovechamientos forestales que permitan la iniciación de las obras y construcción de la PTAP- en la Vereda La Luisa y PTARD- en la Vereda CampoAlegre.

A su vez manifiesta estar complacido con la ejecución del Alcantarillado en CampoAlegre y el compromiso por parte de la Secretaria de Salud y su equipo en el logro del proyecto, de Saneamiento Ambiental, con preocupación explica su imposibilidad de terminarlo este año, por


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

factores ajenos a sus fuerzas, pero si la posibilidad de al menos dejar el proyecto muy avanzado al terminar este año, debido a esto se está tramitando la prórroga del contrato, para ello a través de sus funcionarios estará dándole trámite a este proceso.

2. La Trabajadora Social Acilay Salguero, hace apertura del segundo foro de auditores visibles y expone que este está a cargo del Consorcio La Luisa 2013, representado por la ingeniera Residente Luz Piedad Jaramillo y la Psicóloga Verónica Quiñones, se hace como un requisito de ley 'Auditores Visibles', que permite incentivar y fortalecer los ejercicios de participación ciudadana en el seguimiento a la ejecución de recursos públicos, por tanto estamos hoy aquí para dar inicio al segundo foro de seguimiento.

3. Verónica L Quiñones, psicóloga el Consorcio La Luisa 2013, da inicio del segundo foro, invitando a los auditores visibles reflexionar sobre la importancia del proyecto que se lleva a cabo, tener la mente abierta a los cambios que por este hecho se dan, entendiendo los traumatismos por vías en construcción y una mirada más cordial, al sentido de calidad de vida, desarrollo ambiental y progreso que conlleva la obra que se ejecuta en sus veredas.

Igualmente se da una pequeña introducción de la conformación del contrato celebrado entre el Municipio de Cali, La Secretaria de Salud Pública y El Consorcio la Luisa 2013. Se hace reconocimiento a los ciudadanos que ejercen las funciones de auditores visibles y que dedican parte de su tiempo en el acompañamiento diario de las obras que se están ejecutando en su Vereda, participación activa en la observación de cómo se ejecutan las obras, se hace reconocimiento de forma publica en el auditorio a los auditores visibles de la vereda Pichindé, la Sirena y campoalegre, ya que estos participan de forma constante en las actividades que requieren de su presencia y logran conocer de forma particular como se está manejando el recurso del proyecto, un ejemplo de ello son los auditores visibles de Campoalegre quienes diariamente los vemos realizando recorridos y tomando fotografías del avance de obra, como también realizando preguntas sobre los procedimientos técnicos, siendo a su vez unos ingenieros empíricos, pues ya conocen un discurso técnico y dan cuenta de ello a su comunidad, pues estos también están atentos de las inquietudes de

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

los moradores de su Vereda y las comunican a las ingenieras y a la psicóloga para que estas sean conocidas y corregidas a tiempo por el equipo del Consorcio.

4. Presentación de Obras en ejecución y avance de las mismas por el Consorcio La Luisa 2013 (se anexa presentación por diapositivas y contenido fotográfico del avance de obra) a cargo de la Ingeniera Residente Luz Piedad Jaramillo.
Habla de las actividades ejecutadas hasta la actualidad noviembre 20 del 2013 en la Vereda La Luisa.

Al concluir la presentación del avance en la vereda con la actividad, Noviembre 5, la C.V.C envía oficio del auto de iniciación del trámite o derecho ambiental, a la fecha continuamos en espera de este permiso para poder ejecutar la obra física.


El auditor visible Cristóbal Antonio Días de la Vereda La Luisa, pregunta por el tiempo de vencimiento de las pólizas.

A lo que el Dr. Luis Alberto Osorio responde que conforme se da prorroga al contrato así mismo tiene cobertura las pólizas, en cuanto a la ampliación en sus términos.

El auditor visible Orlando Pórtela expone que para aclarar lo que se refiere a complementar el proceso del trámite del permiso forestal, afirmando que a partir de la expedición de la resolución, la cual es publicada en las instalaciones de la C.V.C, y la Secretaria de Salud, debería transcurrir 10 días hábiles y que finalizando el mes, se tendría el permiso.

Terminada la presentación de la Vereda La Luisa se presentan fotos (se anexa en presentación con diapositivas).

Por otra parte la Ingeniera Residente del Consorcio La Luisa 2013 expone lo transcurrido hasta el momento en la Vereda Pichindé, en cuanto a la Instalación de Micromedición acueducto. Se transcriben las actividades realizadas, que dieron lugar a discusiones de los auditores visibles.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

-18, visita técnica al acueducto Pichindé para identificación de medidores al sistema de abasto e identificación de válvulas a reponer, se hace recorrido por el sector centro y predios del sector la florida.

-Octubre 24, visita técnica para continuación de identificación de predios en sectores la cajita, predios de la leonera, plan de vivienda blarikun.


La ingeniera Luz piedad Jaramillo nombra las personas que realizaron el recorrido y expone sobre las problemáticas percibidas en el lugar, desde el punto de vista logístico y el traslado al lugar por su difícil acceso en lo que concierne al acarreo de materiales que deben ser ubicados en el lugar para su posterior acomodación, ya que varias acometidas quedarían en predios de vecinos, también manifiesta la preocupación de los administradores de acuapichinde y los auditores visibles por las redes existentes y la forma como estas pueden funcionar por su mal estado en general, se les explica de forma clara en su momento a los ciudadanos que esta situación debe ser resuelta por la Secretaria de Salud y no por el contratista, que este llevara sus inquietudes a la Secretaria, Para el auditor Alfonso López es necesario conocer cuántos micro medidores tiene estipulado el contrato y porque esta cantidad se iba a duplicar, como se va soportar la cantidad de micro medidores que se necesita para la vereda.

El Ingeniero Guzmán responde que es una tarea a realizar por parte del Ingeniero Álvaro Loaiza quien muy acuciosamente responderá a estas inquietudes.

Nohemí Mondragón Vicepresidenta de acuapichinde, explica que están en espera de acta de reunión efectuada con el Ing. Carlos Guzmán, sobre las adecuaciones de la red que la junta solicita para iniciar las obras en la Vereda de Pichindé, y que posteriormente harán llegar el acta al Consorcio la Luisa 2013.

El Ing. Guzmán explica a los presentes que está en espera de una partida de dinero para poder dar respuesta a la solicitud de la comunidad de Pichindé e iniciar labores.

Con respecto a la Vereda La Sirena la Ingeniera Residente Luz Piedad Jaramillo da ilustración en lo que se ejecutó en el lugar, Reposición Red de Alcantarillado, da las gracias al Auditor Visible Fabio Zuluaga Molina por su compromiso en el seguimiento a la obra y las correcciones que a su debido tiempo hizo y que hicieron que la obra tuviese un desarrollo acorde a lo estipulado en el contrato, la comunidad en general fue de gran ayuda y colaboración durante la ejecución de la obra, manifestando su interés y participación activa, presentando las observaciones y sugerencia de forma respetuosa y siendo pacientes ante las incomodidades que ocasiona una obra como la que se realizó, para culminar solo

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

Falta recogida de escombros y reposición de pavimento que se está ejecutando para dar como finalizada la obra de forma exitosa.

Para finalizar la exposición de seguimiento de obra se presenta lo efectuado en la Vereda Campo Alegre en cuanto al alcantarillado y los procedimientos de permisos

para iniciar PTARD (Se anexa exposición con diapositivas) de lo que los habitantes de la Vereda asentaron con sus cabezas de las dificultades por los traumatismos que se presentan durante las excavaciones y la forma como ellos han acogido como habitantes la acometida del alcantarillado, como una necesidad de vida y progreso en su vereda.

La auditora Visible Luz Marina Cifuentes solicita escarapela para identificación como auditores visibles y de esta forma poder llegar con representación legal a cada vivienda y persona de la comunidad, esto con el fin de concientizar los moradores de la importancia de la ejecución de la obra.


Ante lo cual la T.S Acilay Salguero explica que se llevara a comité para definir quien asume costos de las escarapelas.

5. Preguntas y Respuestas.

Aclaradas durante la exposición de seguimiento de obra por el Consorcio la Luisa 2013. Y asistentes invitados.

Para finalizar se le informa a los auditores visibles que una vez se defina la fecha para un tercer foro de seguimiento se les comunicara y citara vía correo.

No siendo otro el objeto de la reunión se da por terminada a las 11:20 a.m.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones).

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
1. Citarlos al tercer foro de auditores visibles.	Consortio la Luisa	A definir

LUZ PIEDAD JARAMILLO
 Ing. Residente Consortio La Luisa 2013

VERONICA L QUIÑONES
 Psicóloga Consortio La Luisa 2013

JAIME PUERTA ATEHORTUA
 Representante Legal Consortio La Luisa 2013