

CONSORCIO LA LUISA 2013	ACTA DE FORO No.5 CONTRATO DE OBRA No. 4145.0.26.1.417-2013	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	1

<input type="checkbox"/> COMITÉ TECNICO OPERATIVO	<input type="checkbox"/> COMITÉ DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/> REUNIÓN AUDITORIA VISIBLE	<input type="checkbox"/> COMITÉ INTERNO	<input type="checkbox"/> OTRO (Indicar) FORO No.5
FECHA: mayo 27 de 2015	LUGAR: Auditorio del Instituto Tobías Emanuel, Calle 5B2 #37ª-75 de la Ciudad de Cali.	HORA INICIO:9:10 AM HORATERMINACIÓN:11:10AM		ELABORÓ: Consortio La Luisa 2013
OBJETIVO: Efectuar Foro de Auditores Visibles contrato No. 4145.01.1001 correspondiente a la construcción a precios unitarios fijos sin reajuste, Planta de tratamiento de Aguas Residuales Domesticas –PTARD- y redes de alcantarillado en la vereda de Campoalegre del Corregimiento de Montebello; Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable –PTAP- de la vereda La Luisa- Corregimiento la Buitrera, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los diseños existentes, los estudios previos y el pliego de condiciones en desarrollo de los proyectos. por el Consorcio La Luisa 2013 con Interventoría del Consorcio ACUARURAL.				

Asistentes:

NOMBRE	CARGO	EMPRESA
ING. ORLANDO ARBELÁEZ	RESPONSABLE GRUPO AGUA POTABLE DELEGADO POR EL SECRETARIO DE SALUD PARA ASISTIR A ESTE FORO	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL
ING. DIEGO ALEJANDRO OROZCO	SUPERVISOR DEL PROYECTO	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL
ING. ALFONSO ROJAS	PROFESIONAL GRUPO AGUA POTABLE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL
TRABAJADORA. SOCIAL ACILAY SALGUERO	PROFESIONAL GRUPO AGUA POTABLE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL
ING. OSWALDO GARRIDO	PROFESIONAL GRUPO AGUA POTABLE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL
ABOGADO. DIEGO SAENZ	PROFESIONAL GRUPO DE CONTRATACIÓN	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL
TRABAJADORA. SOCIAL LILIANA ORTIZ RAMOS	PROFESIONAL GRUPO AGUA POTABLE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL
ING. LUZ PIEDAD JARAMILLO P.	ING, RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO LA LUISA 2013
PSICÓLOGA VERÓNICA QUIÑONES	PSICÓLOGA	CONSORCIO LA LUISA 2013
ING. ALEJANDRO ESTRADA	REPRESENTANTE LEGAL ACUARURAL	CONSORCIO ACUARURAL
GRUPO DE AUDITORES VISIBLES Contrato 4145.026.1417-2013. Frentes Vereda Campoalegre y la Luisa	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA.	

Se anexa copia Listados de Asistencia.

CONSORCIO LA LUISA 2013	<p style="text-align: center;">ACTA DE FORO No.5 CONTRATO DE OBRA No. 4145.0.26.1.417-2013</p>	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	2

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación del orden del día y los asistentes.
2. Apertura del Quinto Foro a cargo del Ing., Orlando Arbeláez en representación del Doctor Harold Alberto Suarez Calle. Secretario de Salud Pública Municipal.
3. Informe Ejecución de Obra Consorcio La Luisa 2013.
4. Informe Interventoría Representante Legal Consorcio ACUA Rural.
5. Espacio de preguntas y respuestas a los auditores visibles.
6. Entrega de Informes a los Auditores Visibles por parte de los Consorcio la Luisa y ACUA Rural.

DESARROLLO:

1. Se efectuó la presentación del orden del día y los asistentes por parte de la trabajadora social Acilay Salguero dando la bienvenida a los auditores visibles al Quinto Foro para el contrato No.4145.026.1417-2013, a cargo del consorcio la Luisa 2013 cuyas obras estaban en la vereda la Luisa, la Sirena, Campo alegre y Pichinde, recordó los auditores visibles asistentes son los representantes de la veredas La Luisa y Campo alegre donde se está ejecutando todavía obra.
2. El Ing. Orlando Arbeláez realizó apertura del Foro, excusando al Secretario de Salud Doctor Harold Alberto Suarez quien tuvo que asistir a una audiencia pública en la personería Municipal de Santiago de Cali por ello esta delegación para su representación. Manifestó su interés en que el foro sea de gran aporte e información del avance de las obras, resolviendo las inquietudes por parte de los asistentes por el contratante, contratista e interventor.
3. Presentación de Obras en ejecución y avance de las mismas por las representantes del Consorcio La Luisa 2013 (se anexa presentación por diapositivas y contenido fotográfico del avance de obra) a cargo de las Profesionales Verónica Quiñones y la Ingeniera Residente Luz Piedad Jaramillo.
4. Presentación a cargo del Ing. Alejandro Estrada Representante Legal Consorcio ACUA Rural (se anexa presentación por diapositivas y contenido fotográfico del avance del Contrato No.4145.026.1417-2013. Recordó los niveles de dificultad que ha tenido el desarrollo de la obra en Campo Alegre que implica costos, tiempo etc., Manifestó el objeto de la interventoría es realizar el control de todas las obras que se ejecutan en este contrato, para un total de obra de \$7.516.895.816, aplicado en 4 localidades de la comunidad, con mayor inversión en Campoalegre, recordó desde la fecha de inicio van 4 prórrogas debido a los inconvenientes técnicos presentados con el tramo crítico, denominado así el de la vía principal, un lugar con muchas dificultades debido a la cantera que en este lugar funciona, obligando a solicitar prórroga por los niveles de dificultad tan altos, manifestó según datos estadísticos en la zona de Campo alegre se van a beneficiar a 2.300 personas, inversión importante que está haciendo el Municipio, obras que son para beneficio general de la comunidad y para que estos sean los mismos que las administren en los frentes de obra el alcantarillado en la primera etapa quedo 100%, en tema de presupuesto, en esta segunda esta se va en un 75% en ejecución física, en la PTARD de Campo alegre se ha presupuestado más o menos un 75% y en los demás frentes ya se está ejecutado, excepto la planta del operarios en la planta de la Luisa, donde faltan algunos implementos como puertas, ventanas detalles mínimos de mejoramiento que ya están planteados al contratista para que lo resuelva.
5. Formulación de Inquietudes y Preguntas de los Auditores visibles.
 - La auditora visible Luz Marina Cifuentes de la vereda Campoalegre pregunto si existe la posibilidad que el tramo de la esmeralda quede terminado, al igual que otros sectores como el de las pintas:

CONSORCIO LA LUISA 2013	ACTA DE FORO No.5 CONTRATO DE OBRA No. 4145.0.26.1.417-2013	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	3

R/ El Ing. Alejandro Estrada contesto; "es fundamental empatar el tramo crítico y lo que está terminado quede funcionando, el tramo de los pinta está pendiente, debido a una vivienda que atraviesa el lugar donde estaban realizados los diseños, en el tramo toca desviar la tubería, en otro tramo prolongando el trayecto unos 100 metros, por lo que el comité operativo está evaluando la opción de ejecutarlo.

- El señor Gustavo Cabal Presidente de ACOPS manifiesta su inquietud y la preocupación de la comunidad ya que la cobertura del alcantarillado mediante este proyecto se estima para unos 1.200 usuarios, aproximadamente 900 suscriptores, mientras que la población habitacional de Campoalegre según el último censo es de aproximadamente 3.263 habitantes, que va pasar con esos sectores aislados que presentan dificultades por las condiciones del terreno y aquellos sectores que no van hacer intervenidos, que razón para justificar aquellos suscriptores por fuera aun cuando el colector paso por un lado y no fueron conectados.

R/ El Ing. Orlando Arbeláez contestó que durante el transcurso del proyecto se han respondido más de 30 derechos de petición de habitantes de algunos sectores, que hay que darles solución pero de pronto no a través de este proyecto, la secretaria ha realizado las visitas correspondientes, pero son temas de estudio, diseño y evaluación para darle solución a través de proyectos a futuro, y propone realizar para el próximo foro un plano con colores identificando los sectores que fueron intervenidos y los que quedan por intervenir. Estas situaciones son producto de las nuevas construcciones que se han disparado.

- El Señor Orlando Pórtela auditores visible de la Vereda La Luisa, preguntó por la ubicación del tanque del agua para la caseta del operador. Está pendiente las puertas y ventanas comenta que ha hecho la solicitud ante EMCALI de la acometida eléctrica, pero como el predio figura predio baldío, solicita a la Secretaria de Salud tramite un oficio donde certifique que el predio es propiedad del estado, que los gastos de consumo los asumirá la junta del agua y que la PTAP hace parte de una obra del municipio

R/ el interventor el Ing. Alejandro Estrada le responde sobre el tanque que va en el sitio proyectado con un soporte extra a manera de pie de amigo en la pared.

En cuanto a los pendientes de la PTAP afirma se están acometiendo, en el día anterior se cambió una válvula que presentaba fuga y fue retirada la válvula para reposición del vástago, igualmente se revisó la infraestructura del montaje realizado para la micro medición, el interventor Ing. Alejandro Estrada informo que hasta el momento no se han hecho entregas de obras por lo tanto se encuentra vigente y sin recibir.

El Ing. Diego Orozco propone realizar visita de seguimiento para el control de pendiente de la PTAP la Luisa el próximo lunes 1 de Junio.

El auditor visible Jaime Muñoz informó que existen unos pendientes por resolver acerca de la boca toma, a lo que el ingeniero Orlando Arbeláez le informa que eso es tema de otro contrato celebrado con el Ing. Fernando Castro Spadaffora el cual se encuentra suspendido pero que tampoco se ha liquidado, así que le solicita elaborar oficio para enviarle al contratista respectivo.

6. Entrega de Informes a los Auditores Visibles por parte de los Consorcio la Luisa y ACUA Rural.

CONSORCIO LA LUISA 2013	ACTA DE FORO No.5 CONTRATO DE OBRA No. 4145.0.26.1.417-2013	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	4




No siendo otro el objeto de la reunión se da por terminada a las 11:10 a.m.

Se anexa presentaciones.

CONSORCIO LA LUISA 2013	ACTA DE FORO No.5 CONTRATO DE OBRA No. 4145.0.26.1.417-2013	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	5


LUZ PIEDAD JARAMILLO
Ing. Residente Consorcio La Luisa 2013


VERÓNICA L. QUINONES
Psicóloga Consorcio La Luisa 2013


C.C. 6.459.147
JAIME PUERTA ATEHORTUA
Representante Legal Consorcio La Luisa 2013



ALCALDÍA
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SIGY MECI)

MAGISTERIO 14.12.2013

FECHA DE ENTREGA
EN ESTADÍSTICA

LISTADO DE ASISTENCIA


FECHA: 27/05/2013
HORA INICIAL: 9:00 a.m.
HORA FINAL: 11:00 a.m.
LUGAR: INSTITUTO
Tubos Emanuel

ACTA DE REUNIÓN N°

OBJETIVO: Realizar el 5 Foro de Auditoría Visible del contratista Consorcio La Luisa 2013

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%) De Asistentes:

ASISTENTES				
N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico
1	Dahmes Inchausti	Auditor	3202416362	
2	Juan Carlos Rojas	Auditor	369422001	Juan Carlos Rojas
3	Florencia Portales	Auditor	306948143	Portales Florencia
4	Guillermo Carrasco	ACAFS	8558750	ACAFS
5	Diego González	Auditor	31034666	Diego Gonzalez
6	Diego González	Auditor	31034666	Diego Gonzalez
7	Orlando Sotomayor	RAMA PORTABLE	5942202	Orlando Sotomayor
8	Los Piedras	Consorcio La Luisa	881170	Los Piedras
9	Verónica Quiroga	Consorcio La Luisa	320654121	Veronica Quiroga
10	Diego Alejandro Ovalle	SPM- ACTIVO	5542523	Diego Alejandro Ovalle
11	José Beltrán	LA LUISA	316767854	José Beltrán
12	Orlando García	AGUA POTABLE	5542462	Orlando García
13	Alfonso Rojas	AGUA POTABLE	5742462	Alfonso Rojas
14	Hernán RIVERA	auditor La Luisa	315490244	Hernán RIVERA
15	Diego F. Suenz Sanchez	GRUPO ABUS	5587690	Diego Suenz Sanchez
16	Acelay Salgado	Responsable SSPN	5542162	Acelay Salgado

 ACADEMIA DE CONTADORES PÚBLICOS DE CHILE COMISIÓN TECNICA DE LA ASESORIA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SRC y MECI)	LISTADO DE ASISTENCIA	MAGOTIA 03.14.12 P.01 F.06
		VERSIÓN: _____ FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: _____ PERÍODO: _____	

FECHA: 27.05.2013
 HORA INICIAL: 9:00 AM
 HORA FINAL: 11:00 AM
 LUGAR: Instituto Técnico Entrinco

ACTA DE REUNIÓN N°

OBJETIVO: Recibir en el S Puro de Auditoría Visible del controlista Comodoro La Jirga 2013

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%):

ASISTENTES					
N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Liliana Patricia Contreras R.	Agua potable	5543206	lilianacontreras@agua.gov.cl	<i>[Handwritten Signature]</i>