

ACTA No. 2	FECHA:	Noviembre 05 de 2015
	HORA INICIAL:	8:30 A.M.
	HORA FINAL:	11:35 A.M.
OBJETIVO: Realizar Segundo Foro de AUDITORIA Visible del Contratista Consorcio BGR 2015	LUGAR: Auditorio Secretaria de Salud Pública Municipal, Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando.	

ASISTENTES: Doctor Harold Alberto Suarez Calle-Secretario de Salud Pública Municipal.
Ingeniero Orlando Arbeláez Serna-Responsable Grupo de Agua Potable SSPM
Trabajadora Social Acilay Salguero Sabogal-Contratista Grupo de Agua Potable SSPM.
Trabajadora Social Liliana Ortiz Ramos-Contratista Grupo de Agua Potable SSPM.
Ingeniero Álvaro Loaiza-Contratista Grupo de Agua Potable SSPM.
Ingeniero Alfonso Rojas-Contratista Grupo de Agua Potable SSPM
Ingeniero Osvaldo Garrido-Contratista Grupo de Agua Potable SSPM
Ingeniera Iliana Rodríguez-Contratista Grupo de Agua Potable SSPM
Ingeniero Diego Alejandro Orozco-Profesional Universitario SSPM.
Ingeniero Rodrigo Obonaga Consorcio O.H.S.
Ingeniero Sergio Acosta Consorcio O.H.S
Ingeniera Ingrid Quiñones, Contratista Consorcio BGR 2015
Ingeniero José Otoniel Giraldo Interventor UNIVALLE.
Ingeniero Mauricio Londoño Interventor UNIVALLE
Economista Carla Fernanda Rojas UNIVALLE
INVITADO Auditores Visibles Contratos Consorcio OHS y BGR.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación y Bienvenida
2. Intervención Señor Secretario de Salud Doctor Harold Alberto Suarez Calle.
3. Informe residentes contratista Consorcio OHS 2015, Sergio Acosta y Héctor A. Vera.
4. Informe Interventoría Universidad del Valle, ingeniero José Otoniel Giraldo.
5. Refrigerio.
6. Informe ingeniera residente contratista Consorcio BGR 2015, Ingrid Quiñones
7. Informe Interventoría Universidad del Valle, Ingeniero Mauricio Londoño.
8. Espacio Preguntas y Respuestas.
9. Proposiciones y varios.
10. Entrega de Informes escritos a Auditores Visibles por parte de los Consorcios OHS 2015 y BGR 2015.

DESARROLLO:

1. La Trabajadora Social Acilay Salguero dio la bienvenida, agradeció a los asistentes por su participación y presentó el orden del día, recordando el cumplimiento del Decreto No. 411.0.20.0210 de 2010, modificado por el Decreto 41.0.20.0189 de 2013 que estableció los mecanismos para la creación de grupos de Auditorías Visibles en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.
2. El señor Secretario de Salud Harold Alberto Suárez Calle mencionó las inversiones realizadas durante este año en agua potable y saneamiento básico, para brindar una mayor cobertura a la población de la zona rural del municipio de Santiago de Cali, obras que ha visitado en los recorridos efectuados. Seguidamente se disculpó por encontrarse atendiendo otra reunión sobre la situación del virus zika, encargando entonces de presidir el foro al Ingeniero Orlando Arbeláez Serna Responsable del Grupo de Agua Potable.

3. El Ingeniero Sergio Acosta Leal residente de Obra del CONSORCIO OHS-2015 efectuó la presentación y explicación de las diapositivas donde se muestra el desarrollo de la obra en cada uno de sus frentes comenzando por.
MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO EL EDÉN ALTO LA SIRENA

MEJORAMIENTO PTARD LA VORÁGINE

MEJORAMIENTO PTARDPIZAMOS EL HORMIGUERO

Posteriormente el Tecnólogo en obras civiles Héctor Alexander Vera, continuó con la presentación de las obras ejecutadas en:

LA PTAR DE PUEBLO DE NUEVO, expuso el procedimiento constructivo como se ha llevado a cabo y se explica que por encontrarse la planta en un sitio muy bajo fue necesario construir una especie de carrilera elevada utilizando una pluma para la subida del canto rodado de los filtros anaeróbicos.

PTAP EL ROSARIO, donde se hace una exposición de las diferentes etapas de la Intervención.

También se refirió a los trabajos efectuados en la PTAP LAS PALMAS LA CASTILLA y habló del MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LOMITAS LA PAZ.

4. Informe de la Interventoría a cargo de la Universidad del Valle: el Ingeniero José Otoniel Giraldo quien hizo un relato del presupuesto de los contratos y expuso los porcentajes de obras programadas vs. Obras ejecutadas.

5. Espacio de receso, refrigerio.

6. Informe ingeniera residente contratista BGR 2015, Ingrid Quiñones

La Ingeniera residente Ingrid Quiñones procedió a la presentación mediante diapositivas de la información general del contrato, seguido de la presentación de los auditores visibles tanto de Montebello como de Campoalegre, hizo mención de las obras contratadas de las cuales siete (7) corresponden a la Reposición de Alcantarillados en diferentes sectores de Montebello y las dos restantes corresponden respectivamente a la estabilización de un Talud en Montebello y la Construcción de un tanque de almacenamiento de agua tratada dentro de la PTAP de Campoalegre. Informó mediante fotografías las actividades más relevantes que se han realizado en cada uno de los frentes tales como: Levantamientos topográficos, demolición de vías y andenes, excavaciones, instalación de filtro, instalación de tubería, instalación de domiciliarios, rellenos, construcción de cajas y cámaras de inspección entre otros. (ver presentación anexa).

La Ingeniera Ingrid Quiñónez aclaró inquietudes que la comunidad le ha manifestado en lo corrido de las obras, le solicitó a los auditores visibles para que a través de ellos la comunidad reciba las siguientes aclaraciones:

- Movilidad: Con respecto a este punto se manifestó que la intención del consorcio BGR 2015 siempre ha sido tratar de causar el menor traumatismo en cuestiones de movilidad tanto vehicular como peatonal, es por ello que los frentes se han intervenido de tal forma que no se deje a la comunidad “embotellada” así esto genere atrasos en las obras puesto que no se han podido intervenir los siete frentes

de manera simultánea a pesar de que todos tienen el mismo plazo de ejecución, pese a esto la comunidad siempre se ha mostrado inconforme de que se ejecuten varios frentes a la vez.

- Construcción de acometidas domiciliarias: Referente a este tema algunos miembros de la comunidad se han mostrado inconformes debido a que no se les ha instalado la domiciliar de su vivienda, se hizo claridad que las obras son de Reposición de alcantarillado, por ende se deben conectar aquellas viviendas que ya se encontraban conectadas a la tubería existente, sin embargo se incluyeron aquellas que a pesar de no tener conexión por el nivel en el que se encuentran construidas sus viviendas con respecto al nivel del alcantarillado, cuentan con un segundo piso construido. Las viviendas inconformes son aquellas que no están conectadas a la red de alcantarillado existente y no cuentan con la viabilidad para hacerlo.
- Instalación de sillas “YEE”: Otro aspecto que aclaró la Ingeniera en su intervención, es la inquietud de algún miembro de la comunidad con respecto a la instalación de este accesorio que permite la conexión de la domiciliar de Alcantarillado, ya que existen dependiendo de la marca de la tubería diferentes formas de instalar este accesorio en la tubería tales como: KIT de Silla “Yee”, este kit que consiste en un empaque y unas abrazaderas son compatibles únicamente con tuberías de su misma marca, en el caso de la tubería que está instalando el consorcio BGR 2015, la forma de instalar las sillas que son compatibles con esta marca es mediante el uso de un adhesivo especial conocido como SIKAFLEX 221 que reemplaza el uso del Kit que la comunidad reclama.

Adicionalmente agradeció a los auditores visibles por su gran labor y por el acompañamiento que le han hecho al Contratista durante la ejecución de las obras.

7. Intervención de la Universidad del Valle a cargo del Ing., Mauricio Londoño.

El Ingeniero realizó su presentación mediante diapositivas que contenían información en el avance porcentual de cada una de las obras contratadas de acuerdo al cronograma presentado por el contratista, el tiempo y el valor contratado de cada frente. (Ver presentación anexa).

8. Espacio preguntas y respuestas

- ▶ La Sra. Lucero Hernández del Corregimiento del Hormiguero, expuso su preocupación por las labores suspendidas, a lo cual explicó el Interventor Ingeniero José Otoniel obedecen a unos rediseños porque al excavar se encontraron unos bancos de arena que obligan a cambiar los diseños de cimentación y estructurales, estudio que se está adelantando durante este tiempo.
- ▶ El señor Fabio Zuluaga habitante del sector Edén Alto de la vereda La Sirena, dio los agradecimientos por la ejecución de las obras a la Secretaría de Salud.
- ▶ El Sr. Bernardo Sánchez del Corregimiento la Buitrera expuso unos considerandos de la forma como se han llevado a cabo algunas de las labores en la PTAP La Soledad. Se brindó respuesta a estos interrogantes por parte del tecnólogo Héctor Vera quien recordó que se efectuó reunión con los auditores visibles de La Buitrera aclarándoles estas inquietudes se invitó nuevamente a verificar en obra las preguntas presentadas por los auditores visibles.

9. Proposiciones y varios.

Se dio la palabra al Ingeniero Orlando Arbeláez quien manifestó que la comunidad se está saltando los conductos regulares para la recepción de quejas y reclamos ya que están presentando derechos de petición sin que se haga en primera instancia el uso del conducto regular que inicia con el dialogo con el Contratista quien debe estar presto a darle la solución a las inquietudes de la comunidad, seguidamente de la Interventoría quien podrá resolver situaciones que no estén al alcance del contratista y por último la entidad contratante que en este caso es la Secretaría de Salud Pública Municipal.

Precisamente para darle respuesta a uno de los derechos de petición, invitó a los auditores visibles a que asistieran a una reunión convocada para el día 06 de Noviembre de 2015 a las 2:00 p.m. en el Corregimiento de Montebello para tratar los asuntos concernientes a las obras del alcantarillado.

El Auditor visible Omar Salazar manifestó su inconformidad con el comportamiento que ha presentado los señores Luis Alfonso Álvarez e Iván Plaza (Presidente de la JAC) ya que considera que ellos entorpecen y ponen en entredicho todo aquello que va en pro del desarrollo del Corregimiento y sugirió que se le hiciera caso omiso a sus quejas y reclamos. Sin embargo el Ing. Arbeláez le respondió que era deber de la Secretaría de Salud Pública Municipal darle respuesta a todos los derechos de petición interpuestos.

10. Para finalizar se le hizo entrega a cada Auditor visible una copia de la información presentada en el Segundo Foro de Auditores visibles por el Consorcio BGR 2015 y Consorcio OHS 2015.



No siendo otro el objeto de la presente reunión se dio por terminada a las 11:30 a.m.



Rodrigo Obonaga
Contratista Consorcio O.H.S. 2015



ING. JHON DIEGO RODRIGUEZ GARCIA
Representante Legal
Consorcio BGR 2015



ING. INGRID JOHANNA QUIÑONES GARCIA
Residente de Obra
Consorcio BGR 2015