INFORME SEGUNDO FORO DE AUDITORIA VISIBLE
Contrato N.4145.0.26.1.643-2013.
"MEJORAMIENTO SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUA DE CONSUMO ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"
CONTRATISTA: FERNANDO JOSÉ CASTRO SPADAFFORA

FECHA: 17 de Marzo de 2014.
LUGAR: Auditorio de la Secretaria de Salud Pública Municipal-Calle 4B N: 36-00.
HORA: 9:30 AM.

ASISTENTES:
Dr. Diego Germán Calero Llanes Secretario de Salud Publica Municipal.
Trabajadora Social Acilay Salguero, UES Rural SSPM
Trabajadora Social Liliana Ortiz UES Rural SSPM
Ingeniero Álvaro Loaiza, UES Rural SSPM
Abogado Luis Alberto Osorio Jurídica SSPM
Ingeniero Orlando Arbeláez UES Rural SSPM
Ingeniero Aristóbulo Marín Representante del Contratista
Trabajadora Social Lizeth Ramón Representante del Contratista.
Ingeniera Ana Trujillo Representante del Contratista
Ingeniero José Otoniel Giraldo Interventoría de UNIVALLE.
Ingeniero Carlos Trujillo Interventoría de UNIVALLE.

INVITADOS: Auditores Visibles de Obra-.en las veredas La Luisa, Cabecera La Buitrera, La Fonda, Cabecera Montebello, vereda Campoalegre y Cabecera Golondrinas.
Se Anexa Listado.

ORDEN DEL DÍA:
1. Intervención Secretario de Salud Publica Municipal Doctor Diego Germán Calero
2. Intervención Contratista-Informe de cada obra.
3. Informe Interventoría UNIVALLE
4. Presentación de inquietudes
5. Cierre de foro.

DESARROLLO

1. El Secretario de Salud Publica Municipal, Doctor Diego Germán Calero dio la bienvenida a los integrantes de las auditorias visibles, comentó que a

pesar de la ola invernal la cual al parecer se extenderá hasta el mes de mayo; reconoce la responsabilidad y el compromiso del Contratista y la Interventoría para culminar a satisfacción las obras.

Mencionó que este foro de participación ciudadana busca cumplir con el objetivo de dar parte en el avance de la ejecución en cuanto a la utilización del presupuesto y las actividades de obra realizadas hasta la fecha y su proyección.

2. Intervención Contratista-Informe de cada obra.

Construcción tanque de almacenamiento y red de distribución Acueducto La Buitrera corregimiento la Buitrera

En este frente se ha ejecutado el 50% del contrato en tiempo y se ha gastado el 27 % del valor contratado. Se ha instalado el 100% de las líneas de conducción y distribución. Fueron elaborados recorridos con la auditoria visible y se han atendido recomendaciones de la comunidad en términos de la ejecución de la obra. Se encuentra en proceso el permiso de explanación para la construcción del tanque de almacenamiento. En total se ha invertido $150.732.187 de $564.919.967 asignados para este proyecto.

Construcción de la bocatoma – desarenador vereda La Luisa corregimiento La Buitrera

En este proyecto se ha ejecutado el 33% del contrato. Respecto al tiempo de la ejecución se ha gastado el 7 % del valor contratado. En cuanto a las actividades estipuladas para la obra, el desarenador se encuentra en construcción, y se está preparando la instalación de la línea de conducción. Con los integrantes de la Auditoria Visible del sector, el contratista ha realizado reuniones respecto al avance y sugerencias en la ejecución. Los funcionarios de la Secretaria de Salud Pública Municipal, están al tanto de las servidumbres de propietarios cercanos al sector donde es desarrollada la obra. De $248.633.412 hasta la fecha se han invertido $16.468.844.

Mejoramiento captación y desarenador del acueducto vereda La Fonda corregimiento Villa Carmelo

El proyecto está en su fase final y se espera que sea culminado próximamente. Este cuenta con un presupuesto de $ 26.279.416 de los cuales han sido ejecutados $13.139.708. Hasta el momento se ha desarrollado el realce de muros en bocatoma. Así mismo la impermeabilización en muros, de la bocatoma y desarenador. De la misma forma, se construirá andén perimetral y canaletas. La comunidad, por medio de su Auditoría Visible, ha hecho seguimiento a la obra y ha visualizado el avance. Se ha ejecutado el 57% del contrato en tiempo. Se ha gastado el 50 % del valor contratado.

Reparación línea de conducción del acueducto – cabecera de Montebello

Este frente cuenta con un presupuesto inicial de $ 219.032.496 del cual se encuentran ejecutados $209.607.060. En términos de las actividades se ha instalado el 90% de la línea de conducción, se están instalando las válvulas y terminando el arreglo del daño en la tubería de conducción. Se ha ejecutado el 57% del contrato en tiempo. Se ha gastado el 50 % del valor contratado. Con los líderes de la Auditoría visible son realizadas reuniones para hacer seguimiento.

Instalación de la red de distribución y tanque de almacenamiento del sector Piamonte – Acueducto Campoalegre – Corregimiento Montebello

Respecto a este proyecto se ha ejecutado el 41% del contrato en tiempo y se ha gastado el 58 % del valor contratado. La obra cuenta con un presupuesto inicial de $ 424.899.037 de los cuales se han ejecutado $246.338.948. Se ha instalado un 90 % de la tubería de la línea de conducción. También están construidos los muros y la placa base del tanque de almacenamiento. La Auditoría visible está al tanto de la ejecución, lo que ha logrado un avance satisfactorio.

Instalación clarificador automático a gravedad en la PTAP de Golondrinas

Para esta obra se asigna un presupuesto inicial de $ 87.844.389, de los cuales han sido utilizados $39.214.157. Se ha ejecutado el 40% del contrato en tiempo y gastado el 45 % del valor contratado. El clarificador se encuentra en construcción en una fábrica y se espera ser instalado lo más pronto posible debido al avance en su proceso de fabricación. Es aclarado que esta estructura estaría terminada la primera semana de Abril y así dar inicio a su instalación.

3. Intervención Interventoría UNIVALLE (Se anexa Presentación).

4. Presentación de inquietudes

Los Auditores visibles presentes realizaron las intervenciones de acuerdo a cada sector, ofreciendo informe de los recorridos hechos a las obras y referencia ante los asistentes sobre cada una. Brindan agradecimientos a los actores presentes en la ejecución, en especial a la Secretaría de Salud Pública Municipal, quien centró su atención en los sectores rurales que necesitan estas obras de mejoramiento en los acueductos y la potabilización del agua de las comunidades beneficiadas.

5. Cierre de foro.

El Secretario de Salud Pública Municipal da su intervención final agradeciendo a la comunidad por su compromiso, al contratista y a la interventoría por el avance

hasta la fecha, teniendo en cuenta que son obras prioritarias debido a la necesidad de los sectores rurales.

La Trabajadora Social de la Secretaria de Salud Municipal cierra el evento de Segundo Foro de Auditoria Visible, con el objetivo cumplido.

Lizeth Ramón Palacio
Trabajadora Social
Representante del Contratista.

Aristóbulo Marín Cabal.
Ingeniero Civil
Representante del Contratista

II FORO AUDITORIA VISIBLE

Nº	FRENTE DE TRABAJO	VR. TOTAL
1	CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO LA BUITRERA	$ 564 919 968
2	CONSTRUCCION BOCATOMA-CONDUCCION-DESARENADOR VEREDA LA LUISA - ACUEDUCTO LA LUISA	$ 248 633 412
3	MEJORAMIENTO CAPTACION Y DESARENADOR ACUEDUCTO LA FONDA - LA BUITRERA	$ 26 279 416
4	REPARACION LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO CABECERA MONTEBELLO	$ 219 082 496
5	INSTALACION RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO SECTOR PIAMONTE - ACUEDUCTO CAMPOALEGRE	$ 424 899 087
6	INSTALACION CLARIFICADOR AUTOMATICO A GRAVEDAD PTAP GOLONDRINAS	$ 87 844 389
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	$ 1 571 603 738

Cali

II FORO AUDITORIA VISIBLE

1) CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO LA BUITRERA



Se ha instalado el 100% de las líneas de conducción y distribución

Se espera el inicio de la construcción del tanque por la falta del permiso de explanación (CVC)

Cali

II FORO AUDITORIA VISIBLE

1) CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO LA BUITRERA

	CONTRATADO	EJECUTADO	% EJECUT. INVERSION	% EJECUT. TIEMPO	OBSERVACIONES
1) CONSTRUCCION TANQUE DE ALMAC. LA BUITRERA	$ 564,919,967	$ 150,732,187	27%	50%	EL COSTO DEL TANQUE ES EL 63 % Y NO HA INICIADO POR FALTA DEL PERMISO DE EXPLANACION

Se ha ejecutado el 50% del contrato en tiempo.

Se ha gastado el 27 % del valor contratado.

Cali

II FORO AUDITORIA VISIBLE

CONSTRUCCIÓN BOCATOMA – CONDUCCIÓN - DESARENADOR -VEREDA LA LUISA ACUEDUCTO LA LUISA



Se esta construyendo el desarenador, la próxima semana inicia la instalación de la línea de conducción, se espera que el nivel del caudal del rio Meléndez baje, para poder construir la bocatoma

Cali

II FORO AUDITORIA VISIBLE

CONSTRUCCIÓN BOCATOMA – CONDUCCIÓN - DESARENADOR -VEREDA LA LUISA ACUEDUCTO LA LUISA

	CONTRATADO	EJECUTADO	% EJECUT. INVERSION	% EJECUT. TIEMPO	OBSERVACIONES
2) CONSTRUCCION BOCATOMA-CONDUCCION LA LUISA	$ 248,633,412	$ 16,468,844	7%	33%	SE ESPERAN LOS NIVELES DEL RIO MELENDEZ, BAJEN DE CAUDAL

Se ha ejecutado el 33% del contrato en tiempo.

Se ha gastado el 7 % del valor contratado.

Cali

II FORO AUDITORIA VISIBLE

MEJORAMIENTO CAPTACIÓN Y DESARENADOR ACUEDUCTO VEREDA LA FONDA



Se están realizando los trabajos de mejoramiento

Cali

II FORO AUDITORIA VISIBLE

MEJORAMIENTO CAPTACIÓN Y DESARENADOR ACUEDUCTO VEREDA LA FONDA

	CONTRATADO	EJECUTADO	% EJECUT. INVERSION	% EJECUT. TIEMPO	OBSERVACIONES
3) MEJORAMIENTO CAPTACION Y DESARENADOR LA FONDA	$ 26,279,416	$ 13,139,708	50%	57%	

Se ha ejecutado el 57% del contrato en tiempo.
Se ha gastado el 50 % del valor contratado.

Cali

II FORO AUDITORIA VISIBLE

REPARACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN ACUEDUCTO CABECERA CORREGIMEINTO DE MONTEBELLO



se ha instalado el 90% de la línea de conducción . se están instalado las válvulas y terminando el arreglo del daño en la tubería de conducción.

Cali

II FORO AUDITORIA VISIBLE

REPARACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN ACUEDUCTO CABECERA CORREGIMEINTO DE MONTEBELLO

	CONTRATADO	EJECUTADO	% EJECUT. INVERSION	% EJECUT. TIEMPO	OBSERVACIONES
4) REPARACION LINEA DE CONDUCCION MONTEBELLO	$ 219,032,496	$ 209,607,060	96%	72%	SE ESTA ARREGLANDO EL DAÑO EN LA TUBERIA DE CONDUCCION

Se ha ejecutado el 72% del contrato en tiempo.
Se ha gastado el 96 % del valor contratado

Cali

II FORO AUDITORIA VISIBLE

INSTALACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO SECTOR PIAMONTE – ACUEDUCTO CAMPOALEGRE



Se ha instalado un 90 % de las tubería de la línea de conducción
Se ha construido los muros y la placa base del tanque de almacenamiento

Cali

II FORO AUDITORIA VISIBLE

INSTALACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO SECTOR PIAMONTE – ACUEDUCTO CAMPOALEGRE

	CONTRATADO	EJECUTADO	% EJECUT. INVERSION	% EJECUT. TIEMPO	OBSERVACIONES
5) INST.RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE CAMPOALEGRE	$ 424,899,036	$ 246,338,948	58%	41%	SE ESTA CONSTRUYENDO EL TANQUE

Se ha ejecutado el 41% del contrato en tiempo.
Se ha gastado el 58 % del valor contratado.

Cali

II FORO AUDITORIA VISIBLE

INSTALACIÓN CLARIFICADOR AUTOMÁTICO A GRAVEDAD PTAP CORREGIMIENTO DE GOLONDRINAS



Se esta construyendo el clarificador en una fabrica de Yumbo

Cali

II FORO AUDITORIA VISIBLE

INSTALACIÓN CLARIFICADOR AUTOMÁTICO A GRAVEDAD PTAP CORREGIMIENTO DE GOLONDRINAS

	CONTRATADO	EJECUTADO	% EJECUT. INVERSION	% EJECUT. TIEMPO	OBSERVACIONES
6) INST. CLARIFICADOR AUTOMATICO GOLONDRINAS	$ 87,844,389	$ 39,214,157	45%	40%	SE ESTA CONSTRUYENDO EL CLARIFICADOR.

Se ha ejecutado el 40% del contrato en tiempo.
Se ha gastado el 45 % del valor contratado.

II FORO AUDITORIA VISIBLE

CONTRATADO	EJECUTADO	% EJECUT. INVERSION	% EJECUT. TIEMPO
$ 1,571,608,717	$ 675,500,904	43%	49%

Se ha ejecutado el 49% del contrato en tiempo.
Se ha gastado el 43 % del valor contratado

EQUIPO DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE PROYECTO
Ingeniero Harold Cárdenas
3176441935

DIRECTOR DE OBRA
Ingeniero Mario Monsalve
3006489977

INGENIERO OPERATIVO - RESIDENTE
Ingeniero Jose Otoniel Giraldo
3173060341

INSPECTOR DE OBRA
Ingeniero José Luis Arana
3008236695

INSPECTOR DE OBRA
Ingeniero Diego Fernando Mesa
3007766320

PROFESIONAL OFICINA PROYECTOS
Ingeniera Claudia María Peláez
3176402625

INGENIERA APOYO ADMINISTRATIVO
Arquitecta Lina Cardenas

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA **LISTADO DE ASISTENCIA**	MAGT04.03.14.12.P01.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr /2011

ACTA No. 4145.0.1.1.___

FECHA: 17/03/2014
HORA INICIAL: 9:45 AM
HORA FINAL: 11:45 AM
LUGAR: Auditorio SSPM

OBJETIVO: Segundo Foro de Auditoría visibles contratista Fernando José Castro Spadafora

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%) De Asistentes:

ASISTENTES

N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Aristobulo Marin	Contratista	3207199278	arismarin@gmail.com	[signature]
2	Diego Calero	Secretario	5542572		[signature]
3	Alvaro Cocadza A	SSPM-UES rural	5542462	[illegible]@gmail.com	[signature]
4	Ana M. Trujillo	Contratista FCS	[illegible]	[illegible]	[signature]
5	Javier Jurado M	R. legal SERVIAGUAS			[signature]
6	Daniel Serna Vidal	dic Serviagos	3128053427		[signature]
7	Gustavo Cabal Hoyos	ACOPS ESP	8888752	acopscampoalegre@H	[signature]
8	Melba Camacho P.	veedora visible	8888752		[signature]
9	Mª Doris Cargas C.	ACOPS ESP	8888752	acopcampoalegre@H	[signature]
10	ORLANDO ARBELAEZ SERNA	UES RURAL SSPM	5543202	orlando.arbelaez@cali.gov.co	[signature]
11	Nivis Hernandez Orozco	Veedor	8888708	nivisheoro@hotmail.com	[signature]
12	Olga Marina Ferrer R	Veedor	5885710	— " —	[signature]
13	Cristóbal Garcia	Comite planificación	8888049		Cristóbal Garcia
14	JOSE ARBELAEZ HERNANDO		3167878517	LALVISA	[signature]
15	Lizeth Ramón Palacio	Contratista FCS	2446[illegible]394	lizethram@gmail.com	[signature]
16	Liliana Patricia Ortiz R	UES Rural	3104417207	liliana.ortiz@cali.gov.co	[signature]

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA **LISTADO DE ASISTENCIA**	MAGT04.03.14.12.P01.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

ACTA No. 4145.0.1.1.___

FECHA: 17/03/ 2014
HORA INICIAL: 9:45AM
HORA FINAL: 11:45AM
LUGAR: Auditorio SSPM

OBJETIVO: Segundo foro Auditorias Visibles Contratista Fernando Jose castro Spadaffora.

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%) De Asistentes:

ASISTENTES

N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
	Jose O. Giraldo V.	Interventoria Q.	3173060341	Josegiraldo@hotmail.com	[signature]
	Lorena Dorado F	Acueducto el cabuyo	3107734047	acuafondo@gmail.com	[signature]
	Teresa Suaza Florez	Acueducto el cabuyo	3104042519	antedpimas@hotmail.com	[signature]
	[illegible]	Acueducto el cabuyo	3003912942		[signature]
	Cecilia Bolaños	Jal	3117638441		Cecilia Bolaños
	Daciely Gómez Satizabal	ESAAG - Golondrinas	3188184891	Dacy18@gmail.com	Daciely Gomez S.
	Margarita Moreno B	ESAAG - Golondrinas	3136376084	esaag_1997@yahoo.es	[signature]
	Jose Orlando Portela	Acueducto la luisa	3106998143	portelajoseorlando@yahoo.com.mx	[signature]
	Jaime Muñoz Torres	Acueducto la luisa	3184550444	jamuto51luisa@yahoo.com	[signature]
	Cristobal Antonio Diaz	" la luisa	3127366484		[signature]
	Bernardo Sanchez C	Acuabuitrera	3147269522	acuabuitrera sejec@gmail	[signature]
	Federman Cardona	Acubuitrera	3259921	—	[signature]
	Walter Gonzalez	Acuabuitrera	3167682519	— o —	[signature]
	Claudia C. Villamarin	Acuabuitrera	3187172267	acuabuitreracalisejec@gmail.com	[signature]
	Carlos Trujillo V.	Univalle	3017723565	segumentoprojecto.deec@correounivalle.com	[signature]
	Luis Alberto Orozco R	Juridica SSPM	5542513		[signature]
	Aclay Salguero S	UESRUM SSPM	5542962	aclay.salguero@calig.com	[signature]

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde